

東白川村通学路交通安全プログラム対策一覧表（公表版）

【令和3年11月30日現在】

番号	新・継	路線名	箇所名・住所	要望の状況、危険内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況	対策の詳細情報
1	継続	(主)下呂白川線	神土・五加地内	カーブが急であるため、速度超過の車両によるはみ出し事故等の予防のため、防護柵を設置してほしい。	防護柵設置を検討	岐阜県	R3～	対応中	一部は防護柵の設置を実施
2	継続	平1号線	神土平地内	小中学生の通学路でもあり、未就学児の散歩コースでもあるため歩道がないため、自動車へ注意喚起を促したい。	カラー舗装を検討	東白川村 (建設環境課)	R3～	対応中	歩道カラー舗装を施工
3	継続	平1号線	神土平地内	(主)下呂白川線から車の進入速度が速いときがあり、幅員も狭いことから通学時に危険を感じる。	進入時の減速策を検討	東白川村 (建設環境課)		検討中	
4	継続	(主)下呂白川線	神土平地内	保育園前の横断歩道を渡る際、自動車の交通量も多く散歩の際に渡るのが非常に危険を感じる。	カラー舗装、待受け場所の整備を検討	岐阜県	R2～	対応中	カラー舗装実施済、待受場所は用地の協力が必要
5	継続	前山線	神土平地内	以前落石があり子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村 (建設環境課)		検討中	
6	継続	神土角領線	神土神付地内	側溝蓋が無く通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村 (建設環境課)	R3～R4	対応中	側溝蓋の設置
7	継続	神土角領線	越原曲坂地内	ガードレールの無い区間があり、段差もあるので通学時に危険である。	防護柵設置を検討	東白川村 (建設環境課)		対応中	一部はガードポールを設置
8	継続	上親田線	神土親田地内	吹付け箇所がめくれて落下し子どもたちの通学に不安である。	法面の施設整備	東白川村 (建設環境課)	R4～	検討中	測量設計を検討
9	継続	上親田線	神土親田地内 (乙女の滝付近)	道路が屈曲し、冬季に凍結しやすく大変危険であり、安全対策を講じてほしい。	凍結防止対策の実施	東白川村 (建設環境課)	H30	検討中	一部、支障木の伐採を実施
10	継続	(主)恵那蛭川東白川線	神土親田地内	左広から畑雑橋付近の道路幅員が狭く、すれ違いが危険なため、拡幅改良を要望する。	道路拡幅工事の実施	岐阜県	H30～	対応中	視距改良及び落石対策工事を実施中
11	継続	木屋下線	越原栢山地内	以前より道路が陰っていて見通しが悪く、幅員も狭い。車が通ると子ども達が本当に危険である。	道路拡幅・安全施設工事の実施	東白川村 (建設環境課)	R4～	検討中	工事着手を予定
12	継続	(一)越原付知線	越原大明神地内	幅の狭い道路を拡幅してほしい。特に、ガードレールが途切れている場所があり、落下が心配である。(大明神)	道路拡幅・安全施設工事の実施	岐阜県		検討中	待避所及びガードレール設置の検討
13	継続	国道256号・(主)下呂白川線	村内	各横断歩道に減速標示を設置してほしい。	減速標示の設置	岐阜県		検討中	
14	継続	国道256号	越原・神土地内	カーブが急であるため、速度超過の車両によるはみ出し事故等の予防のため、防護柵を設置してほしい。	防護柵設置を検討	岐阜県		対応中	一部は防護柵の設置を実施
15	新規	国道256号・(主)下呂白川線	村内	各横断歩道の道路面にカラー舗装をしてほしい。	カラー舗装を検討	岐阜県	R2～	対応中	下野集会所前、中学校前、白川橋、今田屋付近、道の駅前(片側実施済み)、藤の木橋、世紀橋西、世紀橋東
16	新規	魚戸線	神土中通地内	小学生の通学路であり、歩道がないため、自動車へ注意喚起を促したい。	カラー舗装を検討	東白川村 (建設環境課)	R4～	検討中	歩道カラー舗装を施工

 は、県所管路線のうち県対応部分

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
1	継続	(主)下呂白川線	神土・五加地内
対策の内容		防護柵設置を検討	
現在の状況			



対応中（一部防護柵を設置）

番号	区分	路線名	箇所
2	継続	平1号線	神土平地内
対策の内容		カラー舗装を検討	
現在の状況			



対応中（R3一部実施）

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
3	継続	平1号線	神土平地内
対策の内容 進入時の減速策を検討			
現在の状況			



検討中
 (主) 下呂白川線から村道 平1号線への進入速度が速く危険



番号	区分	路線名	箇所
4	継続	(主)下呂白川線	神土平地内
対策の内容 カラー舗装、待受け場所の整備を検討			
現在の状況			



対応中 (カラー舗装実施済)

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
5	継続	前山線	神土平地内
対策の内容		落石防護施設の整備	
現在の状況			



検討中

番号	区分	路線名	箇所
6	継続	神土角領線	神土神付地内
対策の内容		側溝蓋の設置	
現在の状況			



検討中 (R3より順次施工予定)

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
7	継続	神土角領線	越原曲坂地内
対策の内容		防護柵設置を検討	
現在の状況			



対応中（一部ガードポールを設置）

番号	区分	路線名	箇所
8	継続	上親田線	神土親田地内
対策の内容		法面の施設整備	
現在の状況			



検討中（R4測量設計を実施予定）

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
9	継続	上親田線	神土親田地内(乙女の滝付近)
対策の内容		凍結防止対策の実施	
現在の状況			



検討中（一部支障木を伐採）

番号	区分	路線名	箇所
10	継続	(主)恵那蛭川東白川線	神土親田地内
対策の内容		道路拡幅工事の実施	
現在の状況			



対応中（視距改良及び落石対策工事を実施中）

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
11	継続	木屋下線	越原栃山地区内
対策の内容		道路拡幅・安全施設工事の実施	
現在の状況			



対応中 (R4道路改良工事着工予定)



番号	区分	路線名	箇所
12	継続	(一)越原付知線	越原大明神地区内
対策の内容		道路拡幅・安全施設工事の実施	
現在の状況			



検討中 (待避所及びガードレール設置の検討)



東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
13	継続	国道256号・(主)下呂白川線	村内
対策の内容		減速標示の設置	
現在の状況			



検討中

番号	区分	路線名	箇所
14	継続	国道256号	越原・神土地内
対策の内容		防護柵設置を検討	
現在の状況			



対応中（一部防護柵を設置）

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
15	新規	国道256号・(主)下呂白川線	村内
対策の内容		カラー舗装を検討	
現在の状況			



番号	区分	路線名	箇所
16	新規	魚戸線	神土中通地内
対策の内容		カラー舗装を検討	
現在の状況			

